

 Formulario de Inspecciones Instalaciones de Enlace Consumidores MT	Rev. 1
Dirección y CUPS	
TDC:	

REF	PUNTO DE REVISIÓN	B	M	NA
1	Revisión General			
1.1	Diseño e Instalación normalizados por EDE			
1.2	Instalación según esquemas EP			
1.3	Instalación 4 hilos			
2	Emplazamiento Contadores			
2.1	Acceso al CM desde vía publica			
2.2	Equipo medida accesible desde vía publica			
2.3	Cumple la Orden TEC/1281/2019 de 19/12 artículo 3-3.1			
2.4	Punto de conexión coincide con PM			
2.5	Necesario aportar cálculo pérdidas en linea			
3	Envolvente contadores			
3.1	Instalado sobre basculante			
3.2	Hay armario exterior			
3.3	Módulos normalizados según EP			
3.4	Tapa modulo contador tiene bisagras			
3.5	Hay paso de cables entre ellos			
3.6	Disponen de ventilación			
3.7	Entrada para tensiones e intensidades separados			
4	Equipos de Medida			
4.1	Transf. Tensión e Intensidad corresponden a los escalones tensión e intensidad normalizado			
4.2	Potencia y clase según punto de medida			
4.3	Hay instalado contador registrador			
4.4	Hay instalado modem			
4.5	Contador es de la clase y precisión según PM			
4.6	Contador corresponden a los escalones tensión e intensidad normalizados			
5	Regleta de Verificación			
5.1	Existen los 3 puentes del fabricante			
5.2	Hay tapa precintable transparente			
5.3	Regleta normalizada según normativa			
5.4	Se puede impedir cortocircuitar intensidades lado contador			
5.5	Se puede impedir cortocircuitar tensiones			
5.6	Paso de bornas 10mm mínimo			
6	Conexionado			
6.1	Conexionado, cableado e identificación de conductores (según código de colores)			
6.2	Canalización independiente para tensión e intensidad			
6.3	Base schuko+ magnetotermico+diferencial para modem			
6.4	Cables normalizados y código de colores			
6.5	Tubos secundarios visibles de celda a modulo regletas con resistencia grado 7 mínimo 21mm			
6.6	Sección de cable>6mm			

REF	PUNTO DE REVISIÓN	B	M	NA
7	Precintado			
7.1	Existencia de Etiqueta antes de realizar IIE			
7.2	Celda medida precintada			
7.3	Contadores precintados			
7.4	Modem precintado			
7.5	Regletas precintadas			
7.6	Dejar etiqueta al finalizar IIE			
8	Seguridad			
8.1	Instalación en descargo			
8.2	Creada zona de trabajo			
8.3	Tensión en cabinas EDE			
8.4	Si no hay contador regletas bajadas e intensidades puentadas			

9	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN			
	Requerimientos de centros de transformación de intemperie			
9.1	Suministros MT conforme al RD 1164/2001, de 26 de octubre			
9.2	Esquema conforme a ETP NRZ 102			
9.3	Accesible a seccionamiento en Primer apoyo			
9.4	Existe seccionamiento en frontera			
9.5	Acceso libre y fácil al PT y medida			
9.6	armario de medida ubicado junto apoyo PT			
9.7	Dispone de suelo equipotencial la base del PT			
9.8	Cumple la NRZ 103 para suministros BT			
9.9	Conductores descarga desde PT a CBT es conforme ITC-BT-21			
9.10	conduct. de CBT a Armario medida es conforme a ITC BT-21			
9.11	CBT cliente con un solo juego de bases portafusibles			
10	Requerimiensos de centros de transformación de interior			
10.1	Libre y fácil acceso desde vía pública			
10.2	Ubicación Centro protección y medida			
10.3	Espacio libre minimo 1 m entre armario medida y elementos opuestos			

11	Existencia de Suministros complementarios			
11.1	Suministro de Socorro			
11.2	Suministro de reserva			
11.3	Suministro duplicado			

INSPECTOR:	ENTERADO CLIENTE:
OBSERVACIONES:	